

**Перелік  
проектів місцевого розвитку у Львівській області , на яких станом на 13 вересня 2018 року не підписано угоду з підрядною організацією**

№ з/п	№з/п території	Регістраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Заявник	Населений пункт	Замовник	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість на момент подання проєкту на конкурс, тис.грн	Передбачено з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено з районного бюджету, тис. грн	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський), тис. грн	Передбачено з бюджету ОТГ, тис. грн	Передбачено за рахунок спонсорських коштів, тис. грн	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади, тис. грн	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<b>РАЗОМ</b>						<b>10931,027</b>	<b>5332,301</b>	<b>1548,249</b>	<b>1427,418</b>	<b>187,613</b>	<b>1293,675</b>	<b>511,677</b>	<b>630,094</b>
			з них: на роботи						8591,875	4194,017	1187,199	1149,599	120,035	1008,060	304,481	628,484
			на придбання						2339,152	1138,284	361,050	277,819	67,578	285,615	207,196	1,610
	<b>3</b>		<b>м. Львів</b>						<b>1097,821</b>	<b>548,843</b>	<b>0,000</b>	<b>344,753</b>	<b>0,000</b>	<b>135,221</b>	<b>26,734</b>	<b>42,270</b>
1	1	2586	Будівництво спортивного залу у Львівській українській приватній гімназії, м. Львів, вул. Я. Ужославенка, 3	Школи	ГО "Затишне місто"	м.Львів	ГО "Затишне місто"	Виготовлена проєктно-кошторисна документація, на експертизі	299,892	149,892	0,000	50,000	0,000	95,000	5,000	0,000
2	2	2308	Будівництво дитячого майданчика у ДНЗ № 21 на вул. П. Грабовського, 3 у м. Львові	Заклади дошкільної освіти	Ініціативна група	м.Львів	відділ освіти Франківського та Галицького районів	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Отримано позитивний експертний звіт. Угода на стадії заключення	398,027	199,000	0,000	135,802	0,000	25,041	11,684	26,500
3	3	2353	Очистка водойми та благоустрій прибережної території на вул.Кримській, м. Львів (капітальний ремонт)	Екологічні ініціативи	ГО "Львівський центр екологічної безпеки"	м.Львів		Роботи не розпочато, розробляється ПКД	399,902	199,951	0,000	158,951	0,000	15,180	10,050	15,770
	<b>4</b>		<b>м. Борислав</b>						<b>349,765</b>	<b>174,880</b>	<b>0,000</b>	<b>66,385</b>	<b>0,000</b>	<b>49,000</b>	<b>59,500</b>	<b>0,000</b>
4	1	837	Будівництво каналізаційного колектору по вул. Коновальця в смт. Східниця Львівської області	Інші пріоритети	Східницька селищна рада	смт Східниця	Східницька селищна рада	На експертизі	349,765	174,880	0,000	66,385	0,000	49,000	59,500	0,000
	<b>5</b>		<b>м. Дрогобич</b>						<b>1474,129</b>	<b>733,739</b>	<b>0,000</b>	<b>429,301</b>	<b>0,000</b>	<b>71,377</b>	<b>192,583</b>	<b>47,129</b>
5	1	2189	Придбання та встановлення обладнання для медіакласу для ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 у м. Дрогобич, вул. Коновальця, 11	Школи	ГО "Затишне місто"	м.Дрогобич	ГО "Затишне місто"	Проєкт передається ГО "Затишне місто" для реалізації	185,076	92,538	0,000	64,406	0,000	18,508	9,624	0,000
6	2	2120	Реконструкція дитячого майданчика по вул.Бориславська, 22-24, у м.Дрогобич, Львівської обл.	Інші пріоритети	Ініціативна група	м.Дрогобич	Департамент міського господарства	Очікується поступлення коштів громади	398,906	199,000	0,000	99,902	0,000	30,000	40,000	30,004
7	3	2223	Придбання та встановлення обладнання для зони відпочинку з велопарковкою та ремонтною станцією для велосипедів «Велопрістор» (м. Дрогобич, площа Таваса Шевченка)	Інші пріоритети	ГО "Затишне місто"	м.Дрогобич	Департамент міського господарства	Оголошено допорогову закупівлю	63,689	31,844	0,000	22,164	0,000	6,369	3,312	0,000
8	4	2451	Встановлення (будівництво) бар'єра для регулювання руху автомобільного транспорту на площі Ринок в м. Дрогобич	Інші пріоритети	Виконком Дрогобицької міської ради	м.Дрогобич	КП"УКБ" Дрогобицької міської ради	Тендер оголошено 13.08.18, але не подано жодної пропозиції	211,377	105,000	0,000	53,377	0,000	2,500	50,500	0,000
9	5	2738	Закупівля обладнання в Дрогобицький будинок працівників освіти на вул. Ярослава Осмомисла, 10 для створення молодіжного центру	Інші пріоритети	Ініціативна група зі створення "Молодіжного центру"	м.Дрогобич	Ініціативна група зі створення "Молодіжного центру"	Оголошено тендер	218,295	106,964	0,000	54,574	0,000	8,000	47,147	1,610
10	6	2654	Капітальний ремонт території озера та парку ім. Б.Хмельницького в м. Дрогобич Львівської області	Екологічні ініціативи	Ініціативна група з розвитку міських паркових зон	м.Дрогобич	Департамент міського господарства	ПКД проходить експертизу	396,786	198,393	0,000	134,878	0,000	6,000	42,000	15,515
	<b>7</b>		<b>м. Трускавець</b>						<b>768,526</b>	<b>384,224</b>	<b>0,000</b>	<b>296,697</b>	<b>0,000</b>	<b>70,000</b>	<b>17,605</b>	<b>0,000</b>
11	1	338	Реконструкція відділення первинної медичної допомоги міської лікарні м. Трускавець (І-ша черга)	Охорона здоров'я	Трускавецька міська рада	м.Трускавець	КНП "Трускавецька міська лікарня" ТМР	Оголошено повторний тендер 12.09.2018	375,648	187,824	0,000	127,720	0,000	50,000	10,104	0,000
12	2	2506	Реконструкція міського парку в м. Трускаві (виконання природоохоронних заходів об'єкту природно-заповідного фонду з укріплення берегів та облаштування русел потічків)	Екологічні ініціативи	Управління ЖКГ і будівництва Трускавецької міської ради	м.Трускавець	Управління ЖКГ і будівництва Трускавецької міської ради	Повторно оголошено відкриті торги по визначенню виконавця робіт 04.09.2018	392,878	196,400	0,000	168,977	0,000	20,000	7,501	0,000
	<b>8</b>		<b>Дрогобицький район</b>						<b>399,730</b>	<b>199,800</b>	<b>126,900</b>	<b>12,012</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>35,320</b>	<b>15,698</b>
13	1	2404	Облаштування скверу Пам'яті на вул.Січових Стрільців (біля будинків №№ 30,32) у селі Медвежа Дрогобицького району (будівництво)	Інші пріоритети	Виконавчий комітет Медвежанської сільської ради	с. Медвежа	Медвежанська сільська рада	Завершуються проєктувальні роботи у зв'язку з суттєвим здрожженням каменю на виготовлення стелі. Важливий соціальний проєкт до 100-річчя ЗУНР	399,730	199,800	126,900	12,012	0,000	10,000	35,320	15,698
	<b>9</b>		<b>Кам'янка-Бузька ОТГ</b>						<b>388,978</b>	<b>194,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>67,578</b>	<b>104,000</b>	<b>23,400</b>	<b>0,000</b>
14	1	2626	Придбання обладнання для створення STEAM-центру на базі ЗОШ І-ІІІ ст.№1 в м.Кам'янка-Бузька Львівської області	Школи	Ініціативна група Кам'янка-Бузької ОТГ	м. Кам'янка-Бузька	Відділ освіти, культури, туризму молоді та спорту Кам'янка-Бузької м/р	Звернулись з проханням продовжити термін пошуку спонсора, ведуться перемовини з потенційними спонсорами (готові частково реалізувати проєкт за наявних на сьогодні коштів)	388,978	194,000	0,000	0,000	67,578	104,000	23,400	0,000

№ з/п	№/п в території	Регістраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Заявник	Населений пункт	Замовник	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість на момент подання проєкту на конкурс, тис.грн	Передбачено з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено з районного бюджету, тис. грн	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський), тис. грн	Передбачено з бюджету ОТГ, тис. грн	Передбачено за рахунок спонсорських коштів, тис. грн	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади, тис. грн	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>1</b>		<b>Миколаївський район</b>						<b>299,977</b>	<b>147,000</b>	<b>41,880</b>	<b>65,000</b>	<b>0,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,097</b>
15	1	1094	Капітальний ремонт території сільського стадіону в с.Більче Миколаївського району Львівської області	Інші пріоритети	Більченська сільська рада	с.Більче	Більченська сільська рада	Очікувана дата проведення аукціону в системі ПРОЗОРРО - 20.09.2018 року	299,977	147,000	41,880	65,000	0,000	36,000	0,000	10,097
	<b>1</b>		<b>Волицька ОТГ</b>						<b>299,942</b>	<b>120,035</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>120,035</b>	<b>7,500</b>	<b>15,000</b>	<b>37,372</b>
16	1	1860	Будівництво дитячо-спортивного майданчика в с.Тіщенєць по вул.Миру Мостиського району Львівської області	Інші пріоритети	ГО "Агенція місцевого розвитку с. Волиця"	с.Тіщенєць	Волицька ОТГ	Було обрано земельну ділянку. Розроблений детальний план, відбулись громадські слухання та засідання містобудівної ради. Завтверджено детальний план. Розробляється проєкт відведення земельної ділянки. Прогнозований термін завершення виготовлення документів до кінця вересня. Відразу планується підписання угоди	299,942	120,035	0,000	0,000	120,035	7,500	15,000	37,372
	<b>1</b>		<b>Перемишлянський район</b>						<b>398,804</b>	<b>199,402</b>	<b>132,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>6,462</b>
17	1	1618	Капітальний ремонт із заміною вікон Перемишлянської музичної школи, Перемишлянського району Львівської області	Культура	Ініціативна група музичної школи м.Перемишляни	м. Перемишляни	Відділ культури Перемишлянської РДА	12.09.18р. - оголошено в системі "Прозорро". Аукціон 17.09.18р. (Два рази торги не відбулись у зв'язку із уточненням документації)	398,804	199,402	132,940	0,000	0,000	40,000	20,000	6,462
	<b>11</b>		<b>Пустомитівський район</b>						<b>3816,636</b>	<b>1812,100</b>	<b>822,830</b>	<b>49,972</b>	<b>0,000</b>	<b>666,901</b>	<b>42,066</b>	<b>422,767</b>
18	1	2241	Капітальний ремонт харчоблоку Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Звенигород Пустомитівського району Львівської області	Школи	Відділ освіти Пустомитівської РДА	с.Звенигород	Відділ освіти Пустомитівської РДА	ПКД на експертизі	399,875	183,300	0,000	0,000	0,000	195,000	0,000	21,575
19	2	2319	Капітальний ремонт Милятичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Милятичі Пустомитівського району Львівської області	Школи	Відділ освіти Пустомитівської РДА	с.Милятичі	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Оголошено закупівлі в системі Прозорро	398,988	195,000	103,443	0,000	0,000	40,477	0,000	60,068
20	3	2329	Капітальний ремонт з утепленням фасаду Зимноводівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів в с.Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області	Школи	Відділ освіти Пустомитівської РДА	с.Зимна Вода	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Оголошено закупівлі в системі Прозоро 31.08.2018	399,937	195,000	93,049	0,000	0,000	0,000	0,000	111,888
21	4	2337	Придбання індивідуальних шкільних шафок для учнів Старосільської ЗОШ І-Зст. с. Старе Село, Пустомитівського району	Школи	ГО "Територія вільних людей"	с.Старе Село	ГО "Територія вільних людей"	11.09.2018 третій раз оголошено закупівлі в системі Прозорро	233,700	116,850	59,643	10,000	0,000	33,837	13,370	0,000
22	5	2269	Реконструкція системи енергопостачання в АЗПСМ с. Старе Село Пустомитівського району Львівської області	Охорона здоров'я	ГО "Територія вільних людей"	с.Старе Село	ГО "Територія вільних людей"	Перерахунок ПКД (збільшення потужностей енергопостачання)	399,720	199,860	79,145	39,972	0,000	72,783	7,960	0,000
23	6	1545	Придбання та встановлення Інтернет мережі у закладах культури Пустомитівського району	Культура	Відділ культури Пустомитівської РДА	м. Пустомити	Відділ культури Пустомитівської РДА	05.09.2018 повторно оголошено закупівлі в системі Прозорро	199,504	71,822	77,407	0,000	0,000	39,901	10,374	0,000
24	7	2644	Капітальний ремонт музею-садиби Устияновичів в с. Вовків Пустомитівського району Львівської області	Культура	Відділ культури Пустомитівської РДА	с.Вовків	Відділ культури Пустомитівської РДА	07.09.18 оголошено закупівлю в системі Прозорро	199,267	75,268	73,784	0,000	0,000	39,853	10,362	0,000
25	8	1823	Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ в с.Оброшино Пустомитівського району Львівської області	Заклади дошкільної освіти	Відділ освіти Пустомитівської РДА	с.Оброшино	Відділ освіти Пустомитівської РДА	05.09.18 оголошено закупівлю в системі Прозорро, розкриття 13.09.19	399,980	195,000	74,180	0,000	0,000	79,920	0,000	50,880
26	9	2292	Капітальний ремонт ДНЗ №1 в м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області	Заклади дошкільної освіти	Відділ освіти Пустомитівської РДА	м. Пустомити	Відділ освіти Пустомитівської РДА	11.09.18 повторно оголошено закупівлю в системі Прозорро	399,964	195,000	89,671	0,000	0,000	64,640	0,000	50,653
27	10	2423	Капітальний ремонт ДНЗ в с. Підбірці Пустомитівського району Львівської області	Заклади дошкільної освіти	Відділ освіти Пустомитівської РДА	с.Підбірці	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Оголошено закупівлю в системі Прозорро	390,023	190,000	51,704	0,000	0,000	83,870	0,000	64,449
28	11	2494	Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ №3 в м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області	Заклади дошкільної освіти	Відділ освіти Пустомитівської РДА	м. Пустомити	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Оголошено закупівлю в системі Прозорро	395,678	195,000	120,804	0,000	0,000	16,620	0,000	63,254
	<b>1</b>		<b>Сколівський район</b>						<b>399,962</b>	<b>199,900</b>	<b>86,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,176</b>	<b>0,000</b>	<b>22,886</b>
29	1	1747	Будівництво технічних приміщень на території футбольного поля у с. Коростів Сколівського району Львівської області	Інші пріоритети	БФ Покровська брама	с.Коростів	Коростівська с/р	13.09.2018 отримано експертний звіт	399,962	199,900	86,000	90,000	0,000	1,176	0,000	22,886
	<b>3</b>		<b>Сокальський район</b>						<b>438,533</b>	<b>219,266</b>	<b>66,000</b>	<b>73,298</b>	<b>0,000</b>	<b>61,500</b>	<b>18,469</b>	<b>0,000</b>

№ з/п	№з/п в території	Ресурсний номер	Назва проекту	Назва пріоритету	Заявник	Населений пункт	Замовник	Стан реалізації проекту	Загальна вартість на момент подання проекту на конкурс, тис.грн	Передбачено з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено з районного бюджету, тис. грн	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський), тис. грн	Передбачено з бюджету ОТГ, тис. грн	Передбачено за рахунок спонсорських коштів, тис. грн	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади, тис. грн	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	1	2542	Придбання камер відеоспостереження в м.Сокаль Львівської області	Інші пріоритети	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	м. Сокаль	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	Відбувається акумуляція спонсорських коштів. Під час подачі проекту на конкурс спонсором виступало ДП "Датський текстиль", підтвердженням цього є гарантійний лист підприємства №143 від 01.02.2018р. Станом на 12.09.2018 надходження спонсорських коштів на рахунок Виконавчого комітету Сокальської міської ради немає через те, що керівник ДП "Датський текстиль" до 19.09.2018 р. перебуває за кордоном. Після надходження спонсорських коштів буде укладено договір з підрядною організацією у найкоротші терміни.	195,565	97,782	28,000	28,714	0,000	32,000	9,069	0,000
31	2	2365	Модернізація матеріально-технічної бази Сокальського ясел-садка комбінованого типу №5 (придбання меблів)	Заклади дошкільної освіти	Ініціативна група Сокальського ясла-садка №5	м. Сокаль	Виконавчий комітет Сокальської міської ради		158,728	79,364	25,000	28,964	0,000	18,000	7,400	0,000
32	3	2680	Придбання ліжечок для Сокальського ясла-садка комбінованого типу №1 Сокальської міської ради Львівської області	Заклади дошкільної освіти	Ініціативна група Сокальського ясла-садка №1	м. Сокаль	Виконавчий комітет Сокальської міської ради		84,240	42,120	13,000	15,620	0,000	11,500	2,000	0,000
<b>1</b>			<b>Стрийський район</b>						<b>398,224</b>	<b>199,112</b>	<b>113,699</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>25,413</b>
33	1	2731	Реконструкція західного крила школи з прибудовою сантехнічних і побутових приміщень в с. Н. Стинава Стрийського району Львівської області	Школи	Ініціативна група Н. Стинавська СЗОШ	с.Нижня Стинава	Відділ освіти Стрийської РДА	Розробляється ПКД	398,224	199,112	113,699	0,000	0,000	30,000	30,000	25,413
<b>1</b>			<b>Турківський район</b>						<b>400,000</b>	<b>200,000</b>	<b>158,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,000</b>	<b>31,000</b>	<b>0,000</b>
34	1	1285	Придбання апарату ударно-хвильової терапії для Боринської комунальної міської лікарні Турківського району Львівської області	Охорона здоров'я	ГО "Медичне об'єднання "НОРМА"	смт Бориня	Турківська ЦКРЛ	Втретє подано на Прозорро. 25.09.2018 очікується підписання угоди	400,000	200,000	158,000	0,000	0,000	11,000	31,000	0,000